

监 理 日 志

工程名称: 泰顺县30MW农林生物质发电项目 23日

日期	2018年11月1日 星期四	气候	晴	气温	12~22℃
监理人员动态:	葛庆涛 李乾立 贺梦凡	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	40人				
施工机械动态:	挖机1台 打桩机1台				
施工进度情况	五号地打孔、组件安装。 开关站基础施工。				
检查发现的问题	组件安装压块不符合要求。 开关站施工未进行地基承载力测试,便开始基础施工。				
处理措施、意见、结果	以上问题已下发编号为005的通知单,编号为003的联系人要求施工单位整改。				
协调内容或其他	与业主相关负责人联系,汇报现场施工情况				
记录人	贺梦凡	总监签阅			