

监 理 日 志

工程名称: 春晖农场30m中杆光伏农光互补项目.

日期	2018 年 11 月 8 日 星期 四	气候	晴	气温	17 ~ 26℃
----	----------------------	----	---	----	----------

监理人员动态: 葛庆琦 魏立 贺梦凡	材料进场、取样见证、合格情况: 商砼进场浇筑 17m³
施工方人员动态: 2人	
施工机械动态: 砼运输车 1辆	

施工进度情况 施工部位	开关站承台基础砼浇筑. 使用强度为 C30 商砼. 三号地立杆预埋件安装.
----------------	--

检查发现的问题	部分组件安装角度与图纸设计偏差较大.
---------	--------------------

处理措施、意见、结果	下发编号为 004 联系单要求整改
------------	-------------------

协调内容 或其他	内部进行质量/安全培训. 交底混凝土浇筑方案并签字. 事项
-------------	----------------------------------

记录人	贺梦凡	总监签阅	
-----	-----	------	--