

监 理 日 志

工程名称: 贵溪农网30MW农网改造升级项目。

日期	2018年11月24日 星期三	气候	阴天	气温	14~19℃
监理人员动态:	葛庆琦 李包主 贺博凡	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	杨林 20人				
施工机械动态:	挖机1台				
施工进度情况	联站地梁拆模, 内部电缆沟开挖。				
检查发现的问题	地梁混凝土浇筑表面部分蜂窝麻面, 漏筋。				
处理措施、意见、结果	下发编号为007的通知书, 要求整改。				
协调内容或其他	内部开展质量安全教育。				
记录人	贺博凡	总监签阅	刘士发		