

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 24 日

天气: 阴
气温: 8/15℃

星期: 一
工程名称: 泰顺县农村电网改造升级工程

监 理 工 作 情 况	1. 现场旁站台区四号地接地焊接施工 2. 陪同业主项目负责人与供电局领导初步验收开关站。
-------------	---

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
珠海农业 新能源 科技有限 公司。		1. 开关站抹墙、粉刷、事故油池开挖。 2. 台区四号地电气接驳。 3. 开关站供电局初步验收。

其 它 事 项	供电局初步验收开关站, 暂定于26日倒送电。
---------	------------------------

本日现场监理人员	黄庆瑞 李纪立 梁妙凡
记录人: 梁妙凡	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘才发