

监 理 日 志

工程名称: 赤城农科院10KV农林村至外环线电缆沟工程

日期	2019年4月7日星期日	气候	晴	气温	15~27℃
监理人员动态:	董庆海 李红 郭梦凡				
施工方人员动态:	管理组1、施工组1				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	开关箱事故油池施工、整理资料。				
检查发现的问题	因设计单位更换，现场图纸出现差异。				
处理措施、意见、结果	签发编号为014号的单据，要求总包单位重新设计图纸，将图纸提交建设单位审核。				
协调内容或其他					
记录人	郭梦凡	总监签阅	刘士发		