

# 监 理 日 志

工程名称: 春河乡220m供水工程外网安装及调试。

|            |                                                                            |                 |     |    |        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2019年5月7日星期二                                                               | 气候              | 阴   | 气温 | 17~24℃ |
| 监理人员动态:    | 曹庆峰 贺树凡                                                                    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 管理人員 10. 施工人員 90                                                           |                 |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 挖机2. 打桩机7                                                                  |                 |     |    |        |
| 施工部位及进度情况  | <p>安装给水管、水表、阀门、照明灯管等。<del>安装</del></p> <p>安装1、2、6打桩。1、6浇筑。3、4、5塔吊区域定位。</p> |                 |     |    |        |
| 检查发现的问题    | <p>部分桩基出露度不符合设计要求</p>                                                      |                 |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | <p>已现场监督整改到位。</p>                                                          |                 |     |    |        |
| 协调内容或其他    |                                                                            |                 |     |    |        |
| 记录人        | 贺树凡                                                                        | 总监签阅            | 刘士发 |    |        |