

监 理 日 志

工程名称: 泰顺破50MW农林光伏电站工程

日期	2019年5月15日 星期五	气候	阴	气温	16~27℃
监理人员动态: 葛庆鹏 黎楚凡 施工方人员动态: 李唯顺 论以顺 135 施工机械动态: 挖机2, 打桩机10.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况: 再采办地面基础桩已. 桩基1、2、5、8号地打桩. 1、2号地浇筑. 5号地焊接预埋件					
检查发现的问题: 5号地预埋件焊接质量不符合要求					
处理措施、意见、结果: 已签发编号为023通知单要求整改.					
协调内容或其他:					
记录人		黎楚凡		总监签阅	
				刘士发	