

监 理 日 志

工程名称: 泰顺县30MW林垌光伏电站工程

日期	2019年5月21日 星期二	气候	阴	气温	16~27
监理单位动态:	葛庆瑞 胡梦凡	材料进场、取样见证、合格情况: 组件到场 2880块 300W			
施工方人员动态:	许建强 施工队 145				
施工机械动态:	挖机3 打桩机11				
施工部位进度情况	开发场路桩基施工。光伏区1、2、3、5号地浇筑。 1、2、3、5号地支架安装。6号地箱变基础施工。组件安装。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	胡梦凡	总监签阅	刘士发		