

监 理 日 志

工程名称: 春晖农场30MW农林光伏扶贫光伏电站项目.

日期	2019年6月20日 星期日	气候	阴	气温	18 ~ 32
监理单位动态:	高庆瑞 张梦凡	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	李耀峰 王. 解以成 白				
施工机械动态:	挖机3				
施工进度情况	光伏区6号地桩基基础浇筑. 支模完成. 1、2、6号地交流电缆敷设. 逆变器汇流箱安装. MC4接头制作.				
检查发现的问题	部分直流电缆未穿保护管.				
处理措施、意见、结果	下发编号为028通知单要求整改.				
协调内容或其他					
记录人	张梦凡	总监签阅	刘士发		