

监 理 日 志

工程名称: 春顺为30MW农林光伏小水电。

日期	2019年6月30日 星期日	气候	阴	气温	19~27℃
监理人员动态: 贺梦凡			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 李耀斌 10. 张改良 60					
施工机械动态: 挖机2, 叉车2					
施工进度情况	光伏区1、2、6、8号地组串安装。箱变、电缆做试验。 箱变侧送电运行。6号地并网部分送电等				
检查发现的问题	部分阵列箱变接地未完工				
处理措施、意见、结果	签发017联系单要求并网送电所有接地必须完工				
协调内容或其他					
记录人	贺梦凡	总监签阅	刘士发		