

监 理 日 志

工程名称: 无锡华润微电子有限公司车间改造层顶光伏发电项目

日期	2018 年 05 月 16 日 星期 五	气候	阴	气温	35℃
监理单位动态:	2	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	12				
施工机械动态:	汽车吊一辆				
施工进度情况	车棚新建钢结构立柱吊装 201 屋面马钢吊装				
检查发现的问题	车棚吊装作业未经审批违规操作 车棚施工区域存在吸烟、饮酒作业等现象 车棚施工作业人员不服从现场管理				
处理措施、意见、结果	立即整改。施工单位要对现场作业人员作三级教育, 不服从管理者经现场教育后合格上岗作业, 不合格者清场处理				
协调内容或其他	无				
记录人	张 亮	总监签阅	刘 士 发		

