

监 理 日 志

工程名称: 无锡华海微电子技术有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

日期	2018 年 4 月 27 日 星期五	气候	晴	气温	27°
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 13人 施工机械动态: 挖土机、高炮车。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	屋面防水层施工、质量整改。 东棚地基开挖、预埋件浇筑。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	召开监理例会。				
记录人	蒋强		总监签阅	刘士发	

