

监 理 日 志

工程名称: ~~2018年5月15日~~ 2018年5月15日 星期三

日期	2018年5月15日 星期三	气候	晴	气温	31°
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 屋面夹具、导轨安装 2. 车棚钢结构切割、焊接				
检查发现的问题	在现场检查时发现, 在现场钢结构焊接时出现虚焊、焊缝过大等现象。				
处理措施、意见、结果	要求施工方立即整改, 并做好相应的记录。要求施工方在最高温时段合理安排工人上下班时间, 尽量避开高温天气, 并要求其准备好防暑药品及防暑器材, 确保工人施工安全。				
协调内容或其他	无				
记录人	蒋晓	总监签阅	刘士发		