

监 理 日 志

工程名称: 穆家湾发电有限公司华光变电站屋顶光伏发电项目

日期: 2019年5月17日 星期四 气候: 晴 气温: 33°

监理单位动态: 2人
 施工方人员动态: 1人
 施工机械动态: 叉车

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度情况:
 1. 屋顶支架安装、固定
 2. 东桁架结构切割、焊接
 3. 东桁架基础施工

检查发现的问题:
 今现场巡视时发现, 1. 东桁架结构焊接质量不符合规范及设计要求, 2. 东桁架防腐施工不合格。

处理措施、意见、结果:
 立即要求施工方进行整改, ~~并~~ ^{并下发} 相应的监理通知单。

协调内容或其他:
 今到场组件810块。

记录人: 杨晓 总监签阅: 刘士发