

监 理 日 志

工程名称: 无锡和自微电子有限公司车间综合楼光伏发电项目

日期	2018年6月2日 星期六	气候	晴	气温	
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 10人 施工机械动态: 挖掘机			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 电缆沟破整. 2. 镀锌管丈量 3. 钢爬梯模具拆除.				
检查发现的问题	在现场巡查时发现. 在车棚棚架区域有电线破坏的现象. 并且还有和现场钢筋材料混在一起的情况.				
处理措施、意见、结果	现场要求施工方进行整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	蒋晓	总监签阅	刘士发		