

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 6 月 20 日

星期: 三

工程名称: 无锡华自微电网中压配电站屋顶光伏发电项目

天气: 阴有短时雨

气温: 29°

现场对电缆沟回填、电缆直埋进行巡查。早上大雨工人未能及时施工。要求施工方在两天内不得进行露天作业。雨势较大时应立即停工。

施工单位	施工内容及进度
中电二	电缆沟回填

其它事项: 无

本日现场监理人员: 2人

记录人: 蒋晓 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘仕俊