

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 25 日

天气: 晴
气温: 33℃

星期: 一
工程名称: 无锡华仁微电子股份有限公司洁净厂房建设工程

监 理 工 作 情 况

今日监理现场巡视发现雨水井未封盖，
根据所用的水源外的雨水井未封盖，
直埋电缆回填未按设计图外要求，在电缆上
铺设混凝土进行保护，而是直接回填。
本期基础预埋螺栓未妥善进行保护，
还存在人为损坏及严重的锈蚀情况。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中电二

电缆铺设。
电缆回填因未按图外要求施工报叫停。

其 它 事 项

本日现场监理人员

2人

记录人:

蒋晓

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

刘塔