

监 理 日 志

工程名称: 无锡华自微电子有限公司华自电楼屋顶光伏发电项目

日期	2018年6月4日 星期一	气候	晴	气温	
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	挖掘机				
施工进度情况	- 设备基础开挖, 路面回填.				
检查发现的问题	在现场检查时发现, 可破路面下面的管解管口未做喇叭口处理.				
处理措施、意见、结果	现要求施工方进行整改, 严格按照施工图纸进行施工.				
协调内容或其他	无				
记录人	蒋晓	总监签阅	刘仕俊		