

监 理 日 志

工程名称: 无锡华润燃气有限公司华润燃气调压站屋顶光伏示范项目

日期	2018年6月8日 星期五	气候	晴	气温	
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	20屋面电缆桥架安装、逆变器安装、设备基础砌墙。				
检查发现的问题	检查发现设备预制的基础在砌墙时,施工人员擅自使用白灰泥里面违规添加洗衣粉。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工方立即进行整改,并不发整改通知单				
协调内容或其他	召开监理例会。				
记录人	蒋欣	总监签阅	刘士发		