

监 理 日 志 (日 野 益)

日期: 2017年12月29日

星期: 五

天气: 晴

气温: 1-

工程名称:

监 理 工 作 情 况	到嘉年福项目查看. 施工人因下雨, 预制 夹具. 穿螺栓. 因在项目因环保原因. 未能通过验收. 光伏 施工队进场时间待定.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		下雨嘉年福项目无人施工. 因在项目因环保原因没通过验收. 施工队进场时间待定.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		段光林. 周晓霞	
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 周平	