

监理日志

工程名称：盛道（中国）电气有限公司 1.354Mwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-040

2018年6月2日	天气：晴	气温 18℃/24℃
<p>施工人员：</p> <p>现场施工人员 15 人</p> <p>施工机械：</p> <p>无机械施工</p> <p>施工进度：</p> <ol style="list-style-type: none">1、灰渣垃圾清理 80%2、放 3*35 电缆线3、分类清理施工区域垃圾，完成 90% <p>施工存在问题：</p> <p>经我监理方人员巡视发现，因托盘、纸壳、泡沫等垃圾太多，已影响施工。</p> <p>监理方处理措施及意见：</p> <p>上述情况我监理方告知业主及施工方施工人员，尽快解决，保证施工正常、安全进行。</p> <p>（注：下附施工现场照片）</p>		

