

监理日志

工程名称：宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52Mwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-061

2018年6月1日

天气：晴

气温 15℃/25℃

施工进度：

B区光伏板线串接完毕，C区完成70%，D区因光伏板压块未到货无法进行光伏板的安装。

施工存在问题：

经我监理方人员巡视发现，部分支架砼基不合格，未及时更换。

监理方处理措施及意见：

上述情况我监理方告知业主及总包方相关人员，尽快解决。



