

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 6 月 7 日

天气: 晴  
气温: 20℃ ~ 28℃

星期: 四  
工程名称: 江苏(中国)电力有限公司1354Mwp光伏发电工程项目

|                            |                                                                                        |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 完善监理云资料.<br>2. 按照业主要求编制电子版日志并给其查阅<br>3. 巡视两个施工现场.<br>4. 办理来经公司文件.<br>5. 完成领导临时安排任务. |                                                          |
|                            | 施 工 单 位                                                                                | 施 工 内 容 及 进 度                                            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 浙 江 新 聚 能 源 工 程 有 限 公 司                                                                | 1. 桥架安装完成70%<br>2. 光伏小线敷设完成80%<br>3. 环网接地镀锌扁铁焊接. 排布完成5%. |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 我监理人员巡视施工现场. 发现个别施工人员未戴安全<br>帽. 另桥架数量不够. 施工无法继续安装. 我监理方已<br>告知业方及总包方. 尽快解决以上问题.        |                                                          |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                        | 2人                                                       |
| 记录人: 张文博                   |                                                                                        | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林                                 |

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建