

监理日志

工程名称：盛道（中国）电气有限公司 1.354Mwp 分布式光伏发电项目

宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52Mwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-011

2018 年 4 月 8 日

天气：晴

气温：18/8℃

工作内容遇到问题及其处理：

1. 隆兴公司 B 栋吊装、转运水泥墩。
2. 隆兴公司 C 栋水泥墩放样、矫正。







