

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MW分布式光伏发电项目

日期	2018年4月24日 星期三	气候	多云	气温	12-19℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 27人.					
施工机械动态: 机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 安全通道整改 增加风绕绳三道.. 2. 三期厂房换瓦完成800平米.. 3. 一期夹具安装完成70%.				
检查发现的问题	巡检发现. 三期12#厂房西侧屋顶换瓦附件固定未用二个螺丝固定.				
处理措施、意见、结果	1. 22日安全通道整改完成, 另加设风绕绳三根.. 2. 即找管理人员令其即整改成2个螺丝固定完成.				
协调内容或其他	与金工. 安总一起在工地巡检, 协调施工单位对全通道增加绕绳.				
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮.		