

# 监 理 日 志

工程名称: 浙富水电51MW分布式光伏发电

|                    |                                       |                 |      |     |       |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------|-----|-------|
| 日期                 | 2018年3月24日 星期三                        | 气候              | 多云   | 气温  | 3-12℃ |
| 监理人员动态: 1人         |                                       | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |     |       |
| 施工方人员动态: 8人        |                                       |                 |      |     |       |
| 施工机械动态: 施工机械设备运转正常 |                                       |                 |      |     |       |
| 施工进度情况             | 1. 3#箱变拆除模板完成。<br>2. 焊接预埋件, 开挖箱变处电缆沟。 |                 |      |     |       |
| 检查发现的问题            | 1. 箱变拆模后砼墙底部有麻面。<br>2. 箱变处电缆沟深度未达到要求。 |                 |      |     |       |
| 处理措施、意见、结果         | 1. 按砼修补方案进行修补。<br>2. 明天检查电缆沟开挖最终结果。   |                 |      |     |       |
| 协调内容或其他            | 上午参加图纸会审。下午1点半参加进度计划安排专题会议。           |                 |      |     |       |
| 记录人                | 黎建光                                   |                 | 总监签阅 | 纪现壮 |       |