

监 理 日 志

工程名称: 新富水电5.1MW分布式光伏发电项目

日期	2018年3月22日 星期四	气候	晴	气温	4-19℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 8人					
施工机械动态: 机械设备运转正常					
施工进度情况	2、2#箱变基础模板拆除完成。 3、汇集站、1#箱变、钢筋穿管处放置加强筋及预埋口模板、焊接、接地扁铁。				
检查发现的问题	1、发现预埋管用PVC管。 2、2#箱变雨水管漏水。				
处理措施、意见、结果	1、令其即改换成镀锌管完成。 2、告知业主建议雨水管绕开汇集站、箱变、雨水穿管不走箱变里面。				
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		