

监 理 日 志

工程名称: 浙甯水电5.1MW分布式光伏发电项目

日期	2018年3月23日 星期五	气候	晴	气温	8-23℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 11人					
施工机械动态: 机械设备运转正常					
施工进度 部位情况	1. 箱变模板安装. 2. 汇集站K1绑扎完成. 3. 3.4#箱变接地极安装完成. 4. 整改箱变通风口砼完成. 5. 汇集站梁定位. 6. 整改拉筋不足, 上翻檐间距完成.				
检查发现的 问题	1. 箱变模板安装无水平点. 2. 接地扁铁焊接个别点搭接面积不足. 3. 箱变预埋件生锈.				
处理措施、 意见、结果	1. 即安排人员设置水准点 2. 搭接面积不足的立即补焊完成 3. 通知施工管理人员安排预埋件防腐工作. (项目部)				
协调内容 或其他	协调汇集站设备一体箱门口朝向及雨水管朝向问题				
记录人	黎建光		总监签阅	纪现壮	