

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电51MW分布式光伏发电

日期	2018年3月25日 星期日	气候	阴	气温	12-21℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 13人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常。					
施工进度情况	1. 汇集站安装模板完成50%。 2. 砼过人道路开挖完成2米。 3. 电缆沟开挖完成, 电缆井完成1个。(开挖)				
检查发现的问题	1. 巡检发现箱变模板安装截面尺寸不够(撑)。 2. 汇集站钢筋绑扎不垂直。				
处理措施、意见、结果	1. 找施工管理人员安排整改。 2. 钢筋垂直度已安排人员整改完成。				
协调内容或其他	与江总一起巡检汇集站钢筋模板安装。				
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		