

监 理 日 志

工程名称:

日期	2016 年 3 月 26 日 星期一	气候	阵雨.	气温	10-21℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:	施工机械设备运转正常.				
施工进度情况	1. 1#箱变之间. 电缆沟开挖. 2. 3#箱变处过路沟开挖完成70%. 3. 一期房顶彩瓦做夹夹拉拔实验.				
检查发现的问题	1. 53工总. 晏总一起巡检发现1#箱与汇集站标高相差5cm. 2. 拉拉试验人员没有事先提供试验资质.				
处理措施、意见、结果	1. 已通知分包队伍整改在同一平面上. 2. 通知施工单位把试验室资质报验.				
协调内容或其他	监理令通发到业主项目部盖章.				
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮.		