

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MWp分布式光伏发电项目

日期	2018年3月27日 星期二	气候	多云	气温	10-25℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 13人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 汇集站基础模板安装。 2. 1#-2#箱变开挖电缆沟完成50%。 3. 3#箱变电缆沟过路砼路面开挖完成。				
检查发现的问题	1. 核实1#箱变与汇集站模板是否一致。 2. 电缆沟内有硬物体。				
处理措施、意见、结果	1. 与业主要求再次通知施工方, 1#箱变与汇集站模板标高在同一水平面。彭队长表示一定整改到位。 2. 已安排人员把电缆沟内硬物取出。				
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		