

监 理 日 志

工程名称: 3折富水电5.1MWp分布式光伏发电项目

日期	2018年3月28日 星期三	气候	晴	气温	12-29℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 9人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常,					
施工进度 部位情况	1. 汇集站、1#箱变模板整改。(标高) 2. 3#箱变路东侧电缆沟开挖完成。 3. 过路电缆沟开挖完成。 3. 1期厂房顶加固设计院来人查看情况。				
检查发现的 问题	1. 路东侧电缆沟开挖深度不符合要求。 2. 汇集站、箱变模板整改加固个别位置不符合要求, 无支撑。				
处理措施、 意见、结果	1. 安排施工人员对电缆沟开挖加深。 2. 个别位置重新加固, 增加支撑。				
协调内容 或其他	与业主、总包、设计一起在1期厂房查看现场情况, 及加固介绍方案。(副总、基建朱总、金工)。				
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		