

监 理 日 志

工程名称: 浙甯水电5.1MW分布式光伏发电项目

日期	2018年3月29日 星期四	气候	多云	气温	14-28℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 9人					
施工机械动态: 机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 3#集站1#箱模板标高整改完成。 2. 3#箱变西电缆井开挖完成。 3. 下午测量核实高压电缆数量。4. 整改3-4#箱变接地线 接面。开始。				
检查发现的问题	1. 巡检3#集站基础内有杂物。 2. 3-4箱变处路面泥土散乱。				
处理措施、意见、结果	1. 安排人员清理垃圾完成。 2. 即安排人员对现场清理整改完成。				
协调内容或其他	与3#总一起巡检3#集站模板标高整改情况。				
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		