

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MWp光伏发电分布式项目

日期	2018年3月31日 星期六	气候	多云	气温	14-28℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 镀锌穿路管进场, 电缆线穿管进场 检查与合格证相符.			
施工方人员动态:	11人.				
施工机械动态:	机械设备运转正常.				
施工进度情况	1. 1#箱变处电缆井开挖完成80%. 2. 1#箱变电缆沟穿路开挖. 3. 整改箱变、汇集站基础穿管处孔洞.				
检查发现的问题	1. 检查验收汇集站、箱变钢筋模板 问题有: 1) 基础内有异物, 2) 南墙内钢筋保护层(不足) 3) 穿管模板. 4) 四周有孔洞. 2. 3#箱变处电缆井施工时, 预埋管口做缓坡过度.. 3. 电缆沟过路开挖无警示标志.				
处理措施、意见、结果	1. 即安排人员整改完成. 2. 业主、监理已口头通知, 并文字记录. 3. 安排人员 ^{电缆} 对过路开挖处安装警示设施.				
协调内容或其他	与季经理、金工一起在工地巡检.				
记录人	黎建光		总监签阅	纪现壮.	