

监 理 日 志

工程名称: 浙东水电5.1MWp分布式光伏发电项目

日期	2018年4月2日 星期一	气候	阵雨	气温	17-27℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 11人					
施工机械动态: 机械设备运转正常。					
施工进度情况	1. 3#箱变两侧电缆井开挖。 2. 2#箱变东侧电缆沟开挖, 电缆井开挖。 3. 过路穿管连接。 4. 1#箱变东侧挖电缆井。 5. 与业主江总一起在工地巡视, 问题有汇集站, 1#箱变基础砼浇筑滞后。施工管理人员正在协调当中。(和砼厂家)。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		