

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MW分布式光伏发电项目

日期	2018年4月3日 星期二	气候	阵雨	气温	17-27℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 砂进场. 坍落度符合要求, 砂40m³. 1#箱变, 汇集站			
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	机械均正常运转.				
施工进度情况	1. 2#箱变东侧电缆沟开挖完成, 过路沟开挖完成80%. 2. 汇集站. 1#箱变砂浇筑完成..				
检查发现的问题	1. 砂浇筑箱变地板局部不平. 2. 汇集站. 钢筋有位移现象.. 3. 预埋件不平.				
处理措施、意见、结果	1. 安排工人重新进行找平. (底板). 2. 即对位移钢筋绑扎完成.. 3. 重新对预埋件进行整平.				
协调内容或其他	与业主, 王总, 晏总, 金工一起在工地巡检.				
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		