

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MW分布式光伏发电项目

日期	2018年4月4日 星期三	气候	降雨	气温	15~23℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 11人					
施工机械动态: 机械设备运转正常.					
施工进度情况	1. 开挖1#箱变过路电缆沟完成。 2. 1#箱变过路穿管埋设完成。 3. 4#箱变上午四周回填土。				
检查发现的问题	1. 过路穿管埋设后回填土未夯实。 2. 4#箱变回填土未做接地电阻试验。				
处理措施、意见、结果	1. 立即令其安排施工人员进行夯实。 2. 令其停止回填电阻试验做完在回填。				
协调内容或其他	与业主金工一起在工地巡检。				
记录人	黎建光	总监签阅	纪现状.		