

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MW分布式光伏发电项目.

日期	2016年4月6日 星期五	气候	阴	气温	6-16℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 12人					
施工机械动态: 机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 拆除1#箱变、汇集站模板完成70%。 2. 3#汇集站过路沟开挖完成100%。 3. 埋设3#箱变过路穿管及电缆沟回填土。 4. 4#箱变电缆井开挖。				
检查发现的问题	1. 检查发现模板有跑模现象。 2. 过路穿管底铺砖不足10公分。				
处理措施、意见、结果	1. 跑模模板部分凿除。 2. 立即对不足10公分的地方回砖, 达到要求后放置穿管。				
协调内容或其他	安全通道 施工人员进行进场查看施工地点。				
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		