

监 理 日 志

工程名称: 浙东水电511110式光伏发电项目

日期	2018年4月7日 星期六	气候	晴	气温	4-17℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:	机械设备运转正常				
施工部位	1、拆除1#箱变, 11集线模块完成, 接地体连接完成。2、2#箱变处配电箱回填土完成, 接地阻试验1-4.9Ω, 5-10Ω (施工工序验收)。3、4#箱变电缆井开挖完成, 11集线管管沟完成。				
检查发现的问题	1、接地连接防腐不足10公分。				
处理措施、意见、结果	1、管理人员立即安排施工人员进行重新防腐				
协调内容或其他	与金工一起检查接地阻试验情况。用移动脚手架搭设安全通道, 要求某施工人员进行专项施工方案。				
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		