

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MWp分布式光伏发电项目

日期	2018 年 4 月 19 日 星期四	气候	晴.	气温	12-31℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 彩钢带进场 资料齐全.			
施工方人员动态: 16人.					
施工机械动态: 机械设备运转正常					
施工进度情况	1、二期路岩石恢复完成. 2、二期安全通道拼接完成. 明天吊装.. 3、彩钢瓦加工设备进场.				
检查发现的问题	1、路岩石安装无保护层(背面).				
处理措施、意见、结果	1、找管理人员即安排施工人员进行整改完成.				
协调内容或其他	3. 疏通箱进场, 资料未在规定箱内. 5. 江卷、梁总、金工一起在工地巡检.				
记录人	黎建光.	总监签阅	纪纪壮.		