

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MW分布式光伏发电项目

日期	2018年4月24日 星期六	气候	阵雨	气温	18-30℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 22人					
施工机械动态: 机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 二期彩钢瓦设备安装, 并开始压瓦. 2. 二期室外上人通道加固焊接完成. 3. 一期厂房屋顶做夹具安装.				
检查发现的问题	1. 一期厂房屋顶放线发现与图纸不符. 2. 昨天进场材料压块与监图不符.				
处理措施、意见、结果	1. 据现场实际情况优化施工. 2. 设计院与厂方(生产)变动无手续, 设计院补办.				
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		