

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MW分布式光伏发电项目

日期	2018年4月22日 星期三	气候	降雨	气温	20-31℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 25人					
施工机械动态: 机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 二期厂房屋顶拆除旧瓦, 开始换瓦工作完成2# 2. 一期厂房夹具安装4#5#厂房完成				
检查发现的问题	1. 巡检发现安全通道拉撑位置不对. 2. 一期夹具安装尺过部分不符合设计要求.				
处理措施、意见、结果	1. 已通知施工人员, 明天安排人员整改. 2. 夹具安装不符合要求的即整改完成.				
协调内容或其他	分金工一起在工地巡检.				
记录人	黎建光		总监签阅		