

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MWp分布式光伏发电项目

日期	2018年4月26日 星期四	气候	多云	气温	17-26℃
监理单位动态: 1人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 17人					
施工机械动态: 机械设备运转正常.					
施工进度情况	1. 三期厂房12#车间西侧屋面换瓦完成。旧瓦未吊运下来。 2. 10#厂房拉瓦完成40%；11#厂房开始拉瓦。 3. 下午吊车维修。换瓦来施工。				
检查发现的问题	巡检发现瓦面涂层有损坏				
处理措施、意见、结果	吊装时瓦面上放置保护层, 并责令工人禁止抛掷				
协调内容或其他	与江总一起查看三期厂房防护问题。(做法).				
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		