

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MWp分布式光伏发电项目.

日期	2016 年 4 月 27 日 星期五	气候	晴	气温	15-28℃
监理人员动态: 1 人.		材料进场、取样见证、合格情况: 一期支架导轨进场, 条件齐全合格			
施工方人员动态: 28 人					
施工机械动态: 机械运转正常.					
施工进度情况	1. 三期厂房 10# 车间吊装彩钢瓦完成 5%, 11# 车间挂瓦. 2. 卸一期支架配件货, 吊装支架配件完成. 3. 施工队报审资料及材料报验资料送来.				
检查发现的问题	巡检发现三期挂瓦现场占路未设置警示标志.				
处理措施、意见、结果	找管理人员即可设置警示标志.				
协调内容或其他	参加例会. 与金工一起验收支架材料.				
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮.		