

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MWp分布式光伏发电项目

日期	2018年4月28日 星期六	气候		气温	
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 27人					
施工机械动态: 机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 一期4#房屋顶导轨安装完成。 2. 二期11#车间换瓦完成700平米。 3. 11#车间拉瓦完成50%。				
检查发现的问题	1. 巡检发现换瓦施工没有更换锡纸。				
处理措施、意见、结果	1. 找管理人员令其即更换完成锡纸, 要求换合通要求施工。				
协调内容或其他	与金工一起在工地巡检、审施工资料, 及材料报审资料(完成)				
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		