

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MWp分布式光伏发电项目

日期	2016年5月1日 星期二	气候	阵雨	气温	22-30℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 26人					
施工机械动态: 新机械设备运转正常。					
施工进度情况	1、一期支架安装组件紧固螺栓完成,清理厂房垃圾。 2、10#车间换彩钢瓦完成15米。(500平方米)。 3、下午吊装11#车间彩钢瓦,12#车间旧瓦吊下来。 4、彩钢瓦加工(11#车间)。				
检查发现的问题	1、巡检发现施工现场无警示牌。 2、工程进度滞后,施工人员不足。				
处理措施、意见、结果	1、找管理人员设置警示标示。 2、明后两天内增加施工人员。 3、以上问题已书面联系。				
协调内容或其他	工程进度滞后,协调施工后人员进场事宜。 与金工一起在工地巡检。				
记录人	黎建强	总监签阅	纪现壮		