

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MW光伏发电项目

日期	2018年5月2日 星期三	气候	多云	气温	14-28℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 26人 施工机械动态: 施工机械设备运转正常			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1、二期彩钢瓦更换完成1000平米。(11#车间) 2、二期11#车间屋顶安装夹具完成15%。 3、旧彩钢瓦清理。				
检查发现的问题	1、巡检发现原先保险棉部分缺失。 2、个别工人未配戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	1、缺失保险棉部分重新更换。 2、令其即配戴上安全帽。				
协调内容或其他	与江总、姜经理、金工等业至一起在工地巡检。				
记录人	黎建光		总监签阅	纪现壮	