

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MW分布式光伏发电项目

日期	2018年5月3日 星期三	气候	多云	气温	14-26℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	25人				
施工机械动态:	施工机械设备运转正常				
施工进度情况	1、三期11#车间屋顶彩钢瓦更换2组完成1500平方米。 2、三期11#车间屋顶支架夹具安装完成10%。				
检查发现的问题	1、巡检发现彩钢瓦固定件螺钉不足。 2、L-5处有岩棉外露。(屋顶)				
处理措施、意见、结果	1、彩钢瓦固定件螺钉即可补足,在发现此问题考核。 2、岩棉外露部分专人日后处理。				
协调内容或其他	与姜总一起巡视高屋顶遮阳事宜。				
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮。		