

监 理 日 志

工程名称: 浙江富水电5.1MW分布式光伏发电项目

日期	2018年5月4日 星期五	气候	多云	气温	16-29℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 26人 施工机械动态: 施工机械设备运转正常。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 一期支架连接件固定。 2. 三期11#车间彩钢瓦更换完成8平方米, 下午整理旧瓦。 3. 11#车间屋顶支架夹具安装。完成10%。				
检查发现的问题	1. 彩钢瓦更换区域无安全人员值班。				
处理措施、意见、结果	1. 找总包即安排人员进行安全值班。				
协调内容或其他	参加监理工程例会。				
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		