

监 理 日 志

工程名称: 浙东水电5.1MW分布式光伏发电项目

日期	2018年5月6日 星期日	气候	阵雨	气温	20-29℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 26人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 三期支架夹具安装1#车间完成70%。 2. 一期支架连接件固定完成。 3. 三期1#车间换瓦完成600平方米。				
检查发现的问题	4. 三期10#车间换瓦完成600平方米。旧瓦清理(12#车间) 5. 下午3点半下雨1个小时。 6. 早晨新来换瓦工人被辞退。(内部原因施工) 7. 与金工巡检发现11#车间屋顶天沟内垃圾未清理。即找管理人员安排清理。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	黎建光		总监签阅	纪现壮	